

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลหนองวางใต้ อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านนาบัวพัฒนา หมู่ ๑๑	ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง ๗๕๐ เมตร	๔๙๙,๕๐๐	ไตรมาส ๓	✓			ยังไม่ดำเนินการ เบิกจ่าย
๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำ บ้านโนน เจริญศิลป์ หมู่ ๑๒	ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง ๙๕ เมตร พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ	๔๙๙,๕๐๐	ไตรมาส ๓	✓			ยังไม่ดำเนินการ เบิกจ่าย
๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกก่อง หมู่ ๕	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๒,๑๐๐	ไตรมาส ๒			✓	๔๘๐,๐๐๐
๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกก่อง หมู่ ๓	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๙,๓๐๐	ไตรมาส ๒			✓	๑๐๙,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกก่อง หมู่ ๕	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๒,๑๐๐	ไตรมาส ๒	-	-	✓	๔๘๐,๐๐๐
๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนจำปาหอม หมู่ ๑๓	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๒,๑๐๐	ไตรมาส ๓	✓			ยังไม่ดำเนินการ เบิกจ่าย
๗	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังเยียม หมู่ ๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๑๙,๑๐๐	ไตรมาส ๓	✓			ยังไม่ดำเนินการ เบิกจ่าย
๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสีสว่าง หมู่ ๙	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๔๘,๓๐๐	ไตรมาส ๓	✓			ยังไม่ดำเนินการ เบิกจ่าย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแขวง หมู่ ๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๖๗,๖๐๐	ไตรมาส ๓	✓			ยังไม่ดำเนินการ เบิกจ่าย
๑๐	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม บ้านโพนสว่าง หมู่ ๔	ท่อลอดเหลี่ยมแบบ ชนิด ๒ ช่อง ขนาดแต่ ละช่องกว้าง ๒.๔๐ x สูง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๕ เมตร	๔๘๒,๑๐๐	ไตรมาส ๓	✓			ยังไม่ดำเนินการ เบิกจ่าย
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูป บ้านรุ่งพนา ไพร หมู่ ๑๐ (สายที่ ๑)	กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร มีบ่อพัก น้ำ จำนวน ๒ บ่อ	๓๗๙,๒๐๐	ไตรมาส ๓	✓			ยังไม่ดำเนินการ เบิกจ่าย
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูป บ้านรุ่งพนา ไพร หมู่ ๑๐ (สายที่ ๒)	กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ขนาดฝาปิดราง ๐.๔๖x๐.๕๐x๐.๑๐ เมตร	๑๑๘,๖๐๐	ไตรมาส ๓	✓			ยังไม่ดำเนินการ เบิกจ่าย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูป บ้านวังเยี่ยม หมู่ ๖	กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร มีบ่อพัก น้ำ จำนวน ๒ บ่อ	๒๗๔,๖๐๐	ไตรมาส ๓	✓			ยังไม่ดำเนินการ เบิกจ่าย
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูปภายใน ศพ.บ้านโนนเจริญ ศิลป-วังเยี่ยม หมู่ ๖	กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร ฝาปิดราง ๐.๔๖x๐.๕๐x๐.๑๐ เมตร มีบ่อพักน้ำ จำนวน ๑ บ่อ	๑๒๔,๘๐๐	ไตรมาส ๓	✓			ยังไม่ดำเนินการ เบิกจ่าย
๑๕	ต่อเติมปรับปรุงศาลา ประชาคม บ้านดอน กลอย หมู่ ๓	ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๗.๙๐ เมตร	๓๗๙,๖๐๐	ไตรมาส ๓	✓			ยังไม่ดำเนินการ เบิกจ่าย
๑๖	ปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาประชาคม บ้าน หนองแวง หมู่ ๑	เปลี่ยนหลังคาเมทัล ชีท ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่หลังคาไม่ น้อยกว่า ๑๐๘ ตาราง เมตร	๑๑๘,๖๐๐	ไตรมาส ๓	✓			ยังไม่ดำเนินการ เบิกจ่าย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๗	เสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ถนน คสล.เดิม บ้าน โนนทับช้าง หมู่ ๘	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๑๖๔ ตารางเมตร	๔๘๘,๕๐๐	ไตรมาส ๓	✓			ยังไม่ดำเนินการ เบิกจ่าย
๑๘	เสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ถนน คสล.เดิม บ้าน โพนทอง หมู่ ๑๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙๘๔ ตาราง เมตร	๔๑๓,๒๐๐	ไตรมาส ๓	✓			ยังไม่ดำเนินการ เบิกจ่าย
๑๙	เสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ถนน คสล.เดิมบ้านวัง เย็น หมู่ ๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๑๘๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๑๐๐	ไตรมาส ๓	✓			ยังไม่ดำเนินการ เบิกจ่าย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๐	เสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ถนน คสล.เดิม บ้าน หนองแขวงใต้ หมู่ ๑๕	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๐ ตรม.	๔๙๕,๑๐๐	ไตรมาส ๓	✓			ยังไม่ดำเนินการ เบิกจ่าย
๒๑	เสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ถนน คสล.เดิม บ้าน หนองแขวง หมู่ ๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๓๒ ตร.ม.	๓๐๗,๙๐๐	ไตรมาส ๓	✓			ยังไม่ดำเนินการ เบิกจ่าย
๒๒	แข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน ตำบล หนองแขวงใต้	เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ ประชาชนมีความกลม เกลียว รักในการเล่น กีฬา และออกกำลังกาย อย่างต่อเนื่อง	๒๕๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๙			✓	๑๔๑,๙๐๐
๒๓	วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายในเขตตำบล หนองแขวงใต้ (ประเพณีบุญผ เวสสันดร)	เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้ คงอยู่สืบไป	๔๐๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙			✓	๔๐๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๔	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ประเพณีบุญ เดือนสาม บ้านศรี สว่าง หมู่ ๙	เพื่อให้ประชาชนใน ชุมชนได้อนุรักษ์สืบ สานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ คงอยู่สืบไป	๑๕,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙			✓	๑๕,๐๐๐
๒๕	ประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านโนนทับช้าง หมู่ ๘	เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่ สืบไป	๑๕,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙			✓	๑๕,๐๐๐
๒๖	ประเพณีรดน้ำดำหัว บ้านโนนเจริญศิลป์ หมู่ ๑๒	เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวทิต่อบุพการี ผู้สูงอายุ ผู้มีพระคุณ	๑๕,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙			✓	๑๕,๐๐๐
๒๗	ประเพณีรดน้ำดำหัว บ้านวังเหี่ยม หมู่ ๖	เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวทิต่อบุพการี ผู้สูงอายุ ผู้มีพระคุณ	๑๕,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙			✓	๑๕,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๘	ประเพณีรดน้ำดำหัว บ้านหนองแขวง หมู่ ๑	เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวทิต่อบุพการี ผู้สูงอายุ ผู้มีพระคุณ	๑๕,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙			✓	๑๕,๐๐๐
๒๙	ประเพณีรดน้ำดำหัว บ้านหนองแขวงใต้ หมู่ ๑๕	เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวทิต่อบุพการี ผู้สูงอายุ ผู้มีพระคุณ	๑๕,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙			✓	๑๕,๐๐๐
๓๐	ประเพณีรดน้ำดำหัว บ้านโพหนอง หมู่ ๑๖	เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวทิต่อบุพการี ผู้สูงอายุ ผู้มีพระคุณ	๑๕,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙			✓	๑๕,๐๐๐